

1 electrical assembly

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 순서

PE bond → PSU 미통전 설치 → branch fuse → hardwired safety chain → drivers/MOSFET → logic → sensors → cable clamp 순이다. exports/final/electrical의 세 CSV와 8개 벡터 PDF를 작업표로 사용한다.

전원 분리 상태에서 PE continuity, insulation, polarity, fuse/terminal ID, forced-open safety contact를 독립 검사한다.